



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA MAIO / 2022

REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE:

- **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CIDADE ALTA, EM ATENDIMENTO A PROPOSTA Nº 115628050001/21-001-FNS, FIRMADO ENTRE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ABEL FIGUEIREDO E O FUNDO NACIONAL DE SAÚDE.
- **NOME DO CONTRATADO:** D G DE OLIVEIRA CONSTRUÇÃO LTDA
- **CNPJ:** 07.127.454/0001-77.
- **ANO DO PROJETO:** 2021.
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2021-001.
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 0405/2021 – PMAF.
- **CONTRATO:** 20210246.
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DO PROJETO:** RUA SÃO SEBASTIÃO, S/N, CENTRO – CEP 68.527-000 – ABEL FIGUEIREDO/PA.
- **ORIGEM DO RECURSO:** EXERCÍCIO 2021, ATIVIDADE 1013, OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00.
- **VALOR DO CONTRATO INICIAL:** R\$ 222.265,95.
- **VALOR ADITADO (SE HOUVER):** NÃO HÁ VALOR ADITADO.
- **PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO:** 06 MESES.
- **DATA DE INÍCIO DO OBJETO:** 02 DE DEZEMBRO DE 2021.
- **DATA DE FIM DO OBJETO:** 02 DE DEZEMBRO 2022.
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 176.562,13.
- **PERCENTUAL TOTAL APLICADO:** 79,44%.
- **PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** 21,39%.
- **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 47.552,88.